



№ СРО-П-145-04032010 от 07 июня 2016 г.  
Заказчик - ООО «Чура»

Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура  
Глазовского района УР

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Проект организации строительства

21.006-АКАД-ПОС

Том 6

Директор

А.С. Широбоков

Главный инженер проекта

Е.Л. Вавилов

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
21.006		

Ижевск, 2022

Содержание тома			
Обозначение	Наименование	Кол. листов	Прим.
21.006-АКАД-ПОС.С	Содержание тома	1	
21.006-АКАД-ПОС.ТЧ	Текстовая часть	32	
21.006-АКАД-ПОС.ГЧ	Графическая часть:		
21.006-АКАД-ПОС.ГЧ	Лист 1 Ситуационный план М1:10000	1	
21.006-АКАД-ПОС.ГЧ	Лист 2 Стройгенплан основного периода строительства	1	
21.006-АКАД-ПОС.ГЧ	Лист 3 Календарный план строительства	1	
	Приложения		
Приложение А	Письмо ООО «Чура» от 15.03.2022 №48	1	
Приложение Б	Письмо ООО «Чура» от 15.03.2022 №46	1	
Приложение В	Письмо ООО «Чура» от 15.03.2022 №49	1	
Приложение Г	Письмо ООО «Чура» от 15.03.2022 №47	1	
Приложение Д	Письмо ООО «Чура» от 15.03.2022 №50	1	
Приложение Е	Письмо ООО «Чура» от 23.12.2021 №10	1	
Приложение Ж	Письмо ООО «Чура» б/н от 15.03.2022	1	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

21.006

21.006-АКАД-ПОС.С

						Содержание тома		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата			
Разработал	Дёмина			02.22		Содержание тома	Стадия	Лист
Проверил	Вавилов			02.22			П	1
								Листов
Н.контроль	Вавилов			02.22				1
ГИП	Вавилов			02.22				



мероприятий 27

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства 32

19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства 33

20. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов 33

21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 33

Инв. № подл. 21.006							Подп. и дата	Взам. инв. №
							21.006-АКАД-ПОС. ТЧ	Лист
								2
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата			

Раздел "Проект организации строительства" разработан в соответствии с проектно-сметной документацией, исходными данными, выданными главным инженером проекта.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы и материалы:

1. Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации приказ от 24 июля 2013 г. N 328н от 15 декабря 2020 г. N 903н об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
3. СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
4. ГЭСН 81-02-06-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» Сборник № 6
5. ГЭСН-2001-07 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» Сборник № 7
6. ГЭСН 81-02-20-2001 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» Сборник № 20
7. ГЭСН-2001-01 «Земляные работы»;
8. ГЭСН-2001-09 «Строительные металлические конструкции»;
9. ГЭСН-2001-16 «Трубопроводы внутренние»;
10. СП49.13330.2010 . Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
11. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
12. СП 45.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
13. СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
14. СП 116.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. (М.-2004г.);
15. СП 71.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;
16. Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ;
17. Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Стройиздат, 1973-83 г.г. (РН-73);
18. Справочники, содержащие характеристики грузоподъемных механизмов, оборудования, транспортных средств, типовых инвентарных временных зданий и т.д.;
19. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
20. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26 ноября 2020 г. N 461
26. ОСТ 36-143-88 Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание.
27. СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
28. Приказ от 11 декабря 2020 года N 884н Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ
29. ГОСТ 12.3.003 ССБТ «Работы электросварочные»,
30. ГОСТ 12.3.009 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные»,
31. РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения»,
32. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461
33. Приказ от 2 ноября 2020 года N 833н Об утверждении Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования .
34. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве
35. СП 305.1325800.2017 Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве"

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	электросварочных и газосварочных работ						
				29. ГОСТ 12.3.003 ССБТ «Работы электросварочные»,						
				30. ГОСТ 12.3.009 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные»,						
				31. РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения»,						
32. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461										
33. Приказ от 2 ноября 2020 года N 833н Об утверждении Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования .										
34. СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве										
35. СП 305.1325800.2017 Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве"										
						21.006-АКАД-ПОС. ТЧ				Лист
										3
Изм.	Кол.уч	Лист	Недоп.	Подп.	Дата					

36. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

37. ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительного-монтажных работ. Технические условия

Инв. № подл. 21.006						Подп. и дата	Взам. инв. №	
						21.006-АКАД-ПОС. ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата			4

# 1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства

Площадка проектируемого строительства расположена в Удмуртской Республике, в Глазовском районе, вблизи деревни Чура

Участок проектирования расположен на левобережном пологом склоне р. Убыть, протекающей в 800 метрах западнее. Отметка ближайшего уреза воды в р. Убыть составляет 142 м.

Участок строительства располагается на территории существующей молочно-товарной фермы (МТФ), огороженной металлическим забором. С западной стороны в 30 м в меридиональном направлении проложена асфальтированная автомобильная дорога, вдоль которой произрастают лиственные деревья. С восточной стороны в 15 м построено здание доильного блока. Рельеф участка спланирован, территория отсыпана коричневым суглинком. Непосредственно на участке планируемого строительства расположено старое здание фермы, планируемое к сносу. На участке изысканий проложены инженерные коммуникации: водопровод, газопровод и линия электропередач (ЛЭП).

Абсолютные отметки на изыскиваемой территории изменяются от 153 до 154 м. Условия поверхностного стока неудовлетворительные. Участок изысканий характеризуется небольшим уклоном, ориентированным в восточном направлении, в сторону русла реки Убыть.

Принимая во внимание проведенное обследование, категория сложности техногенных условий оценивается как средняя.

В геологическом строении проектируемого участка до глубины 12,0 м по данным бурения принимают участие коренные породы пермской системы среднего отдела ( $P_2$ ), представленные темно-красными суглинками, в верхней части слоя элювируемыми ( $eP_2$ ) до песков. Перекрывают их четвертичные делювиальные ( $dQ$ ) суглинки, перекрытые с поверхности почвенно-растительным ( $pQ$ ) слоем и техногенными насыпными грунтами (приложение Д, колонки и разрезы в графической части отчета).

По данным инженерно-геологического бурения составлен сводный геологический разрез изыскиваемой территории (сверху вниз):

Почвенно-растительный слой ( $pQ$ ). Мощность 0,5-1,0 м. Вскрыт скважинами с-7,10,11 с поверхности.

Техногенные насыпные грунты ( $tQ$ ). Представлены суглинком тугопластичным тяжелым пылеватым не слежавшимся с включениями органики. Мощность 0,5-1,4 м. Вскрыт скважинами с-1-6,8,9 с поверхности.

Суглинок ( $dQ$ ) коричневый тугопластичный тяжелый пылеватый. Вскрыт скважинами с-1,5-8. Мощность от 0,8 до 1,9 м. Вскрыт под насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем.

Суглинок ( $dQ$ ) коричневый мягкопластичный легкий пылеватый. Вскрыт всеми скважинами. Мощность от 3,0 до 9,5 м. Вскрыт под насыпными грунтами, почвенно-растительным слоем и тугопластичными суглинками.

Суглинок ( $dQ$ ) серый текучепластичный тяжелый пылеватый. Вскрыт скважинами с-1,2,4,6. Мощность от 1,3 до 6,5 м. Вскрыт мягкопластичными суглинками.

Песок ( $eP_2$ ) мелкий до среднего плотный средней степени водонасыщенности, с прослоями суглинка, включениями гравия и гальки. Вскрыт всеми скважинами под делювиальными суглинками. Мощность от 0,5 до 3,2 м.

Суглинок ( $P_2$ ) темно-красный твердый тяжелый пылеватый с включениями гравия и гальки с прослоями алевролита, и песчаника. Вскрыт всеми скважинами под элювиальными песками. Вскрытая мощность от 0,5 до 2,0 м.

В гидрогеологическом отношении участок по данным инженерно-геологического бурения до глубины бурения 12,0 м характеризуется наличием подземных вод, приуроченных к делювиальным суглинкам ( $dQ$ ), и вскрытых всеми скважинами. Уровень воды в скважинах на момент проведения изысканий (сентябрь-октябрь 2021г.) установился на глубине 1,0-2,5 м. По характеру питания и типу залегания подземные воды являются грунтовыми. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также утечек из существующих коммуникаций.

Инв. № подл. 21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	0,5 до 3,2 м.									
			Суглинок (P <sub>2</sub> ) темно-красный твердый тяжелый пылеватый с включениями гравия и гальки с прослоями алевроита, и песчаника. Вскрыт всеми скважинами под элювиальными песками. Вскрытая мощность от 0,5 до 2,0 м.									
			В гидрогеологическом отношении участок по данным инженерно-геологического бурения до глубины бурения 12,0 м характеризуется наличием подземных вод, приуроченных к делювиальным суглинкам (dQ), и вскрытых всеми скважинами. Уровень воды в скважинах на момент проведения изысканий (сентябрь-октябрь 2021г.) установился на глубине 1,0-2,5 м. По характеру питания и типу залегания подземные воды являются грунтовыми. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также утечек из существующих коммуникаций.									
						21.006-АКАД-ПОС. ТЧ						Лист
												5
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата							

## 2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Транспортная сеть в районе проведения строительства развита хорошо. Подвоз материалов и грузов будет осуществляться по существующим автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Доставка рабочих осуществляется из г. Глазов. Размещение рабочих на период строительства предполагается в с. Чура. Ежедневная перевозка рабочих до места производства работ осуществляется автомобилем подрядчика.

Местные строительные материалы (песок, бетон, металлоконструкции) необходимые для строительства объекта будут завозиться автомобильным транспортом из мест их закупки.

Строительные конструкции, необходимые для строительства данного объекта, будут поступать со специализированных заводов стройиндустрии автомобильным транспортом.

Таблица 1 Расстояния перевозок материально-технических ресурсов

№ п/п	Перевозимое оборудование, материалы	Вид транспорта	Пункт отправления	Пункт прибытия	Расстояние, км
1	Щебень	а/м	Убытский карьер, Глазовский р-н	объект	17
2	Песок	а/м	Убытский карьер Глазовский р-н	объект	17
4	Бетон	а/м	г.Глазов	объект	16
5	Основные строительные материалы ( трубы, профнастил, утеплитель, оконные и дверные конструкции.)	а/м	г.Глазов	объект	16
6	Металлоконструкции	а/м	г. Глазов	объект	16
7	Сендвич-панели	а/м	г. Глазов	объект	16
8	Сборный железобетон	а/м	г. Глазов	объект	16
9	Строительный мусор, ТБО	а/м	объект	Полигон ТБО	16

## 3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства

Организованный набор местной рабочей силы при осуществлении строительства объекта не выполняется, так как работы будут производиться специализированной подрядной организацией, имеющей квалифицированные рабочие кадры.

## 4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для работ вахтовым методом

Строительство объекта будет выполняться подрядным способом с привлечением специализированных субподрядных организаций. Генподрядная организация определяется по результатам тендера.

Ввиду того, что строительство объекта намечено выполнить силами подрядной организации, имеющей в районе работ опорные базы и квалифицированные кадры, то мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов для осуществления строительства не требуется.

Обеспечение местными материалами, деталями и полуфабрикатами, намечено производить с предприятий строительных и специализированных организаций, участвующих в осуществлении строительства.

Транспортные операции и механизация основных строительно-монтажных работ будут выполняться транспортом и механизмами предприятия подрядчика.

Инв. № подл. 21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>21.006-АКАД-ПОС. ТЧ</p>						Лист
									6
			Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	



При пересечении траншей проектируемых сетей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2,0 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и т.д. Остальной грунт должен дорабатываться вручную без

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	Особенности проведения работ в местах расположения подземных коммуникаций.						
				Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего трубопровода, кроме того, под наблюдением работников, эксплуатирующих указанные коммуникации.						
				Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ.						
				При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.						
При пересечении траншей проектируемых сетей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2,0 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и т.д. Остальной грунт должен дорабатываться вручную без										
						21.006-АКАД-ПОС. ТЧ				Лист
										7
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата					

применения ударных инструментов, при этом должны приниматься нижеуказанные меры, исключая возможность повреждения этих коммуникаций.

Трубы, кабели и др. заключают в защитный короб, подвешенный к бревнам или к металлическим балкам, уложенным поперек траншеи. Концы балок должны заходить за бровки траншеи не менее чем на 1,0 м. Пересекаемые траншеей чугунные трубопроводы любого диаметра и керамические коммуникационные трубы подвешивают, предварительно заключив их в короб. Конструкцию подвески керамических трубопроводов при засыпке траншей не разбирают.

При производстве монтажных и пусконаладочных работ соблюдать требования СП 49 13330 2010 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. , правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные», ГОСТ 12.3.009 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные», РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения», Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", а также инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации предприятий-изготовителей технологического оборудования.

Учитывая вышеперечисленные условия при строительстве необходимо выделить следующие факторы:

- повышенная пожаро-и взрывоопасность в зоне проведения монтажных работ;
- технология производственного процесса предприятия.

### **7 Обоснование принятой организационно -технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)**

Согласно СП 48.13330.2019, актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, организационно -технологическая схема строительства осуществляется в два периода:

- подготовительный и основной.

Проектом принята комбинированная (последовательная с небольшим совмещением) технологическая последовательность возведения зданий и сооружений.

Общая продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода приведены в графическом приложении (см. 21.006-АКАД-ПОС лист 3).

Исходя из технического задания на проектирование и экономической необходимости строительство объекта «Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура Глазовского района УР» ведётся в один этап:

Коровник (поз. 1);

Пожарные резервуары (поз.2)

Технологическая последовательность ведения, расчётная продолжительность, сроки начала и окончания работ отражены на календарном графике строительства объекта.

Организационно -технологическая схема строительства разработана с учётом:

- размещения объектов строительства относительно объектов существующей инфраструктуры;
- требований к скорейшему вводу объекта в эксплуатацию;
- принципа минимизации затрат на временные здания и сооружения;
- рациональной организации строительства и требований норм техники безопасности.

Организационно -технологической схемой предусматривается минимальная продолжительность строительства объекта и минимизация финансовых затрат на реализацию проекта за счёт сокращения объёмов временных зданий и сооружений.

Для предохранения грунтов оснований от возможных изменений их свойств, в процессе строительства необходимо выполнять мероприятия по сохранению структуры и состояния грунта.

Обеспечение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами, намечено производить с предприятий строительных и специализированных организаций, участвующих в осуществлении

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ				8

<p>Организационно -технологическая схема строительства разработана с учётом:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-размещения объектов строительства относительно объектов существующей инфраструктуры;</li><li>-требований к скорейшему вводу объекта в эксплуатацию;</li><li>-принципа минимизации затрат на временные здания и сооружения;</li><li>-рациональной организации строительства и требований норм техники безопасности.</li></ul> <p>Организационно -технологической схемой предусматривается минимальная продолжительность строительства объекта и минимизация финансовых затрат на реализацию проекта за счёт сокращения объёмов временных зданий и сооружений.</p> <p>Для предохранения грунтов оснований от возможных изменений их свойств, в процессе строительства необходимо выполнять мероприятия по сохранению структуры и состояния грунта.</p> <p>Обеспечение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами, намечено производить с предприятий строительных и специализированных организаций, участвующих в осуществлении</p>			
---	--	--	--

В соответствии с СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съёмке при выполнении приёмочного контроля», должен определяться проектной организацией.

Перечень АОСР (для ростверков на свайном основании):

- Перечень АОСР (для плитных фундаментов):

- Перечень АОСР (для металлоконструкций):

1. Монтаж анкерных систем в тело ростверка
- 2.Закрепление баз колон;
- 3.Болтовые соединения
- 4.Сварные соединения;
5. Антикоррозионная защита металлоконструкций.

Перечень АООК :

1. Ростверки на свайном основании;
2. металлоконструкции (фермы и балки).

Перечень исполнительных геодезических схем:

- 1.Исполнительная схема на траншеи/котлованы
2. Исполнительная схема на свайное поле
- 3.Исполнительная схема ростверков
4. Исполнительная схема монтажа колонн
- 5.Исполнительная схема монтажа балок и ферм

## Коровник

Конструктивная схема здания - каркасное. Каркас состоит из металлических колонн и балок покрытия с шарнирными узлами их крепления к колоннам на болтовых соединениях с применением монтажной сварки.

Инв. № подл. 21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	Перечень исполнительных геодезических схем: 1.Исполнительная схема на траншеи/котлованы 2. Исполнительная схема на свайное поле 3.Исполнительная схема ростверков 4. Исполнительная схема монтажа колонн 5.Исполнительная схема монтажа балок и ферм  <b>9 Описание основных объемно – планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, подлежащих строительству</b>  <b>Коровник</b> Конструктивная схема здания - каркасное. Каркас состоит из металлических колонн и балок покрытия с шарнирными узлами их крепления к колоннам на болтовых соединениях с применением монтажной сварки.					
			21.006-АКАД-ПОС. ТЧ					
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Лист
9

Ростверки запроектированы монолитные ж.б. на свайном основании высотой 0,45 м, из бетона класса В15 F150 W4 и арматуры класса А500С. Сваи забивные цельные сплошного квадратного сечения ж.б. сечением 200х200 мм, длиной 3,0 м по серии 1.011.1-10 в.1.

**Пожарные резервуары** -металлические емкости, объемом 90 м.куб., на плитном фундаменте. Обратная засыпка песком ср. крупности

## 10.Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства и их отдельных элементов.

### 10.1 Подготовительный период строительства.

В подготовительном периоде строительства объекта следует выделять три этапа:

- организационный;
- мобилизационный
- подготовительно -технологический.

Организационный этап подготовки строительства объекта включает следующие мероприятия:

- рассмотрение и приёмку утверждённой в установленном порядке проектно-сметной документации (заказчик);
- заключение договоров подряда -субподряда на строительство (заказчик);
- открытие финансирования строительства (заказчик);
- создание заказчиком геодезической разбивочной основы;
- разработку и утверждение проектов производства работ (подрядчик).

На мобилизационном этапе подрядной организацией выполняются следующие подготовительные работы:

- устройство ограждения зоны работ;
- устройство автомобильных дорог;
- устройство временных зданий;
- устройство общеплощадочного складского хозяйства;
- устройство телефонной связи (обеспечение мобильной связью);
- обеспечение площадки строительства противопожарным инвентарём;
- устройство временного освещения площадки , в случаях организации работы в ночное время;
- строительство сетей электро и водоснабжения, устройство биотуалетов с организацией вывоза ЖО.

На подготовительно -технологическом этапе выполняются первоочередные и совмещённые работы:

- работы по расчистке зоны работ;
- передача заказчиком по акту подрядной организации площадки строительства.

В процессе сдачи -приёмки площадки строительства генподрядчик должен принять от заказчика рабочую документацию, созданную заказчиком геодезическую разбивочную основу.

### 10.2 Основной период строительства.

Выполненные работы оформить с обязательным составлением актов на промежуточную приёмку скрытых работ с участием представителей Заказчика.

До начала выполнения работ производят разбивку основных осей здания с закреплением на местности.

Создание геодезической разбивочной основы включает:

- построение разбивочной сети строительной площадки;
- вынос в натуру основных или главных осей зданий (в дальнейшем - разбивочных осей);
- вынос в натуру внеплощадочных линейных сооружений.

Создание геодезической разбивочной основы входит в функции заказчика, который должен передать геодезическую разбивочную основу не менее чем за 10 рабочих дней до начала выполнения работ основного периода, в том числе:

- знаки разбивочной сети строительной площадки;
- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети, а при отсутствии- знаки, используемые для за-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
21.006		

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ	Лист
							10

крепления разбивочных осей, с оформлением акта на разбивку осей и схемы закрепления осей;

- нивелирные реперы, заложенные у возводимого здания и вдоль инженерных сетей;
- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической основы.

В процессе возведения здания должен вестись непрерывно геодезический контроль точности геометрических параметров. Он является обязательной составной частью производственного контроля.

Плановое положение опалубки проверяется путём промера расстояний стальной рулеткой от основных осей до внутренней поверхности щитов опалубки.

Высотное положение опалубки проверяется нивелированием. Вертикальность опалубки проверяется отвесом. Плановое и высотное положение арматуры и закладных деталей контролируется промером рулеткой или рейкой относительно щитов опалубки, нижних и верхних монтажных плоскостей.

Предполагается следующая последовательность строительства

#### **Методы производства основных работ.**

При организации и осуществлении строительно-монтажных работ следует руководствоваться:

1. Настоящим разделом проекта "Организация строительства" и разработанными на его основе строящей организацией проектами производства работ по рабочим чертежам для отдельных сооружений, видов работ и конструктивных элементов.

2. Действующими главами части 3 СНиПа на производство и приёмку общестроительных и специальных работ.

3. Правилами по технике безопасности для строительно-монтажных работ.

4. Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.

5. Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

6. Государственными стандартами РФ, содержащими требования по безопасности труда в строительстве, а также другими правилами и инструкциями, утверждёнными в установленном порядке органами государственного надзора, министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем РФ.

7. Типовыми технологическими картами, рекомендуемыми ГС РФ.

8. Указаниями разделов по организации строительства и производству работ применённых типовых проектов.

9. Прочими нормативно-методическими документами, указанными в разделе 1.1. Методы производства основных строительно-монтажных работ по объекту разработаны с учётом конструктивных особенностей и назначения сооружений, механовооружённости строительных организаций с учётом ресурсосберегающих технологий и требований СНиП.

#### **Подготовительный период строительства.**

В подготовительный период запроектировано выполнить следующие работы:

- устройство ограждения строительной площадки.
- выполнить твердое дорожное покрытие по согласованному с Заказчиком варианту (допускается применение железобетонных плит, монолитные участки из бетона и щебеночные дороги и проезды)
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарём;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- установка временных дорожных знаков для организации движения на период строительства;
- устройство временной электросиловой разводки кабелем СИП разного сечения на опорах с установкой временных распределительных щитов;
- точки подключения временных сетей электроснабжение, водопровода и расположения биотуалетов ;
- монтаж мусоросборников;
- создание геодезической разбивочной основы;
- устройство временного освещения площадки (по участкам работ), при условии организации работ в ночное время суток;
- устройство телефонной связи (мобильная связь);

Изм. № подл.	21.006
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ	Лист
							11

- водоснабжение на период строительства выполнить согласно ТУ полученных у Заказчика;
- установка биотуалетов;

### Земляные работы.

При производстве и приёмке земляных работ руководствоваться СП 45.13330.2017, СП 36.13330.2014, ВСН 004-88, ППР на производство земляных работ.

В состав земляных работ по подготовке площадки входит срезка почвенно-растительного слоя грунта, предварительная вертикальная планировка территории площадки строительства.

Проектом предусмотрены земляные работы в объеме:

- устройство котлованов под фундаменты площадочных сооружений;
- устройство траншей под трубопроводы;
- устройство траншей под кабели.

Перед началом земляных работ определить расположения существующих подземных трубопроводов в плане и по глубине с закреплением знаками.

Грунт растительного слоя разрабатывается бульдозером Б10М 1 по траншейной схеме и окучивается.

Разрабатываемый грунт растительного слоя укладывается во временные отвалы, с заложением откосов 1:3, а затем подрабатывается бульдозером до заложения 1:1,75. Избыток растительного грунта вывезти на расстояние до 1 км согласно справки представленной заказчиком (Приложение Б).

Разработка котлована производится экскаватором TEREX TX210NLC с емкостью ковша 0,65 м³. Зачистка дна котлованов производится вручную в размере 3% от объема всех механизированной выемки с удалением грунта.

При отрывке котлованов не допускать промораживания грунтов и их замачивания во избежание изменения их физико-механических свойств во время строительства.

При производстве земляных работ (открытие траншей, котлованов и др. выемок) и дальнейшей эксплуатации сооружений необходимо предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод. При проходке траншей не оставлять на длительный срок открытыми стенки, что может привести в верхнем слое к увеличению дисперсности грунтов и его разрушению

Выработку грунта из под фундаментов складировать в «резерв» расстояние до 1 км.

Излишний грунт вывозится со строительной площадки на расстоянии 2 км, согласно письма от заказчика (приложение Ж).

На разработку котлована обязательно необходимо разработать ППР для безопасного производства работ.

Котлованы отрываются с откосами согласно СНиП 12-04-2002 ч.2. Откосы при строительстве коровника, с глубиной заложения фундамента до 3м, принять равным 1:0,5. Котлованы устраивать под отдельные фундаменты сооружения с размерами на 0,6м больше в плане в каждую сторону. Котлованы необходимо устраивать без нарушения естественной структуры грунта в основании, для чего при механизированной разработке оставлять недоборы грунта в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

Котлован в грунтах естественной влажности разрабатывается с естественными откосами, наибольшая допустимая крутизна откосов должна соответствовать СНИП 3.02.01-87.

Земляное полотно под проезды следует отсыпать в соответствии с требованиями СП 45.13330-2017.

На данное производство работ необходимо выполнить ППР.

Отсыпка ведется слоями по 30 - 40 см. После отсыпки слоя, грунт разравнивается бульдозером Б10М 1 и уплотняется самоходными пневмоколесными катками весом 10 тн. Грунт уплотняется равномерно и послойно при оптимальной влажности (определенной по ГОСТ 22733-2002). Величина слоев и количество проходов уплотняющих машин (катков), определяется проектом производства работ в зависимости от условий производства работ, вида грунтов и применяемых уплотняющих машин (по результатам опытного уплотнения согласно прил. Г, СП 45.13330-2017.). Грунт следует уплотнять немедленно вслед за отсыпкой, так как влажность грунта в естественном залегании близка к оптимальной. Коэффициент уплотнения грунта — 0,98. Количество проходов принято 3- для благоустройства.

Отсыпку слоёв необходимо начинать с наиболее заглубленных участков.

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ						Лист	
				Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	12	



- вручную с уплотнением – 10%

Уплотнение засыпаемого грунта в пазухи котлована производится вибротрамбовкой.

### Устройство фундаментов.

Работы по устройству фундаментов следует производить в соответствии с правилами производства и приёмки земляных работ, приведёнными в СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», СП 48.13330.2019.

Фундаменты запроектированы – свайные забивные и железобетонные монолитные.

До устройства фундаментов необходимо произвести механизированную отрывку котлована до отметок низа подготовки (см. чертежи марки КР). Зачистку дна котлованов (траншей) до проектных отметок производить вручную непосредственно перед устройством фундаментов. При производстве работ основание под фундаменты предохранять от замачивания. В случае нарушения естественной структуры грунтов или наличия включений слабых грунтов, последние удалить и заменить тощим бетоном.

Устройство фундаментов производить согласно СП 45.13330.2017 с соблюдением требований СНиП 12-04-2002 согласно технологической карте проекта производства работ.

Забивку железобетонных свай производить при помощи копровой установки на базе крана МКГ-25, оборудованного трубчатым дизель-молотом с массой ударной части 2.5тн.

Разгрузку, складирование и подачу ж.б. свай производить автокраном КС-45717-К.

В конце забивки каждой сваи производить определение контрольного отказа в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-78. Не полностью забитые сваи срезать до проектных отметок срубki голов свай.

Бетонирование ростверков производить в инвентарной щитовой опалубке. Доставку бетонной смеси выполнить автобетоносмесителями СБ-128. Подачу бетонной смеси к месту укладки производить непосредственно из автобетоносмесителей по направляющим желобам, а в труднодоступных местах — автокранами в бадьях ёмкостью 1.0м<sup>3</sup>.

По окончании устройства свай их необходимо предъявить Заказчику для осмотра и освидетельствования, путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11 02-2006.

### Монолитные бетонные и железобетонные работы.

Монолитные бетонные и железобетонные работы выполняются в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2).

Монолитными бетонными и железобетонными запроектированы следующие конструкции:

- бетонные подготовки;
- бетонные фундаменты;

До начала бетонных и железобетонных работ должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проведены силовые и осветительные электросети, согласно ППР;
- установлены, смонтированы и опробованы строительные машины, механизмы, оборудование, приспособления и инвентарь по номенклатуре ППР;
- завезены и сложены в рабочих зонах щиты, панели или блоки опалубки в комплекте с креплениями, а также комплектная арматура;
- перенесены в натуру и закреплены проектные оси.

До установки опалубки производится тщательная геодезическая разбивка осей и закрепление отметок производимых конструкций. В процессе установки опалубки систематически проверяют все её основные размеры в сборе. Арматура должна изготавливаться в виде укрупненных сеток с применением эффективных видов сварки. На площадке строительства осуществлять только сборку сеток в пространственные каркасы.

Доставку бетонной смеси выполнить автобетоносмесителями СБ-128. Подачу бетонной смеси к месту укладки производить непосредственно из автобетоносмесителей по направляющим желобам, а в труднодоступных местах — автокранами в бадьях ёмкостью 1.0м<sup>3</sup>.

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ						14

<p>- установлены, смонтированы и опробованы строительные машины, механизмы, оборудование, приспособления и инвентарь по номенклатуре ППР;</p> <p>- завезены и сложены в рабочих зонах щиты, панели или блоки опалубки в комплекте с креплениями, а также комплектная арматура;</p> <p>- перенесены в натуру и закреплены проектные оси.</p> <p>До установки опалубки производится тщательная геодезическая разбивка осей и закрепление отметок производимых конструкций. В процессе установки опалубки систематически проверяют все её основные размеры в сборе. Арматура должна изготавливаться в виде укрупненных сеток с применением эффективных видов сварки. На площадке строительства осуществлять только сборку сеток в пространственные каркасы.</p> <p>Доставку бетонной смеси выполнить автобетоносмесителями СБ-128. Подачу бетонной смеси к месту укладки производить непосредственно из автобетоносмесителей по направляющим желобам, а в труднодоступных местах — автокранами в бадах емкостью 1.0м<sup>3</sup>.</p>
--



Перед укладкой смеси должны быть проведены и оформлены двусторонним актом все скрытые работы.

Бетонирование вести только с применением вибраторов.

### **Монтаж конструкций.**

Монтажные работы производить согласно СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2).

На монтажные работы обязательно разработать ППР для безопасного производства работ.

До начала монтажа металлических конструкций надземной части зданий должны быть выполнены работы по устройству фундаментов, подготовлены подъезды к строящимся зданиям.

Укрупнительную сборку, монтаж металлических ферм и возведение конструкций кровника, производить автомобильным краном КС-45717К-1.

Укрупнение ферм выполнять по ходу их монтажа.

Работы по монтажу здания производить комплексной бригадой монтажников, владеющих смежной профессией.

Для монтажа подземных пожарных резервуаров используется кран КС-65715-1

Монтаж металлических конструкций, электросварка и работы по антикоррозионному покрытию швов, стен следует производить в соответствии с требованиями действующих технических правил, а также СП 16.13330.2017\*.

Сборные металлические конструкции доставляют к месту монтажа автотранспортом, разгружают и складывают в зоне действия монтажных кранов.

Размещение монтажных кранов и временных технологических дорог приведено на стройгенпланах на надземную часть строительства.

На стройгенпланах даны конкретные указания и дополнительные сведения о монтажных кранах, путях их движения, рабочих зонах и местах их ограничения, длине стрелы, высоте подъема, грузоподъемности.

### **Огневые работы.**

К огненным работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур,

способных вызвать воспламенение материалов и конструкций:

- электро- и газосварка;
- паяльные работы;
- работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем;
- все прочие работы с применением открытого огня в зоне работ.

Работники имеют право приступить к работе после личной проверки выполнения всех мероприятий безопасности, указанных в наряде-допуске на огневые работы, и только в присутствии руководителя, ответственного за проведение этих работ.

При проведении огневых работ не допускается соприкосновение электропроводов с баллонами со сжатым, сжиженным и растворённым газами.

Запрещается производить сварочные работы с приставных лестниц и пользоваться во время работы неисправным инструментом и незаземленным сварочным оборудованием.

### **Монтаж технологического оборудования.**

До начала работ по монтажу технологического оборудования, должны быть выполнены следующие работы:

- разработан и в установленном порядке утверждён проект производства работ (ППР);
- подготовлены склады и площадки для укрупнительной сборки оборудования, подготовки его к установке на место и приёмные площадки;
- смонтировано электрическое освещение в зоне монтажа оборудования;
- фундаменты под оборудование, каналы и приямки;
- проложены технологические коммуникации;

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	21.006				
Подп. и дата					
Взам. инв. №					



ных работ запрещается.

Земляные работы должны выполняться с соблюдением требований СП 45.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 129.13330.2019.

Разработку грунта под проектируемые сети вести при помощи экскаватора ЭО-4121Б, с ёмк. ковша 0,65 м<sup>3</sup>.

Обратную засыпку траншей производить бульдозером Б10М 1. Засыпку производят послойно с тщательным уплотнением. Уплотнение грунта следует производить при оптимальной влажности грунта (определённой по ГОСТ 22733-77). Величина слоёв и количество проходов уплотняющих машин, определяется проектом производства работ в зависимости от условий производства работ, вида грунтов и применяемых уплотняющих машин (по результатам опытного уплотнения согласно прил. 4 СНиП 3.02.01-87 СП 45.13330.2017).

#### Благоустройство территории

Благоустройство территории в соответствии с разделом ПЗУ заключается в устройстве проездов и тротуаров с твердым покрытием, устройство газонов.

Земляные работы следует производить в соответствии с правилами производства и приёмки земляных работ, приведёнными в СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85 и СП 48.13330.2011.

### 11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

Количество работающих определено исходя из нормативной трудоемкости СМР на наибольший годовой объём по объекту аналогу: «Коровник на 400 голов дойного стада с молочным блоком расположенный на территории существующей фермы в д. Мижуева, Кудымкарского района, Пермского края».

#### 11.1. Потребность в рабочих кадрах

Таблица 2

Наименование элементов	Един. изм.	Кол-во на максимальный год
Нормативная трудоёмкость	ч/час	52000
Фонд рабочего времени	ч/час	2080
Число работающих на СМР, подсобных производствах и на транспорте	чел	25
в том числе:		
- рабочих- 80,2%	чел.	20
- ИТР - 13,2%	чел.	2
- служащих- 4,5%	чел.	2
- МОП и охрана - 2,1%	чел.	1

#### 11.2. Потребность во временных зданиях и сооружениях

Состав и площади временных зданий необходимых для строительства, определены исходя из условия, что на строительстве производятся лишь мелкие работы (по ремонту инструмента, изготовление приспособлений, техническое обслуживание машин и механизмов и т.п.). Основные же работы - ремонт строительных машин, комплектование оборудования (санитарно-технического, электротехнического и т.п.) выполняются на предприятиях существующей материально-технической базы строительно-монтажных организаций.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	21.006				
Подп. и дата					
Взам. инв. №					

Согласно СП 44.13330.2011, актуализированная редакция. - СНиП 2.09.04-87\* «Административные бытовые здания» таблица 6, состав профессий и специальностей при выполнении работ подготовительного периода по строительству корпуса относится к группам производственного процесса – 1б; 2б; 2г ( как процессы, вызывающие загрязнение рук, тела и спецодежды веществами 3-го и 4 –го классов опасности).

Таблица 3

№ п/п	Наименование здания	Расчетная числен. чел	Норма на 1 чел	Расчетная площадь	Шифр типового проекта здания	Размеры в плане	Кол-во зданий	Принятая по проекту площадь м <sup>2</sup>	Тип здания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Контора	0,128х4=0,5	<u>1 место</u> 4 м <sup>2</sup>	4 мест 16 м <sup>2</sup>	УСТ420-04-22	2,7х5,0	1	13,5	
2	Гардеробная общая	20	0,7	14	УТС 420-01-13	2,7х9,0	2	35,9	
3	Сушилка	0,7х20=14	0,2	3					
4	Помещение для обогрева рабочих	0,7х20=14	0,1	1,4					
5	Помещение для приема пищи	0,7х20=14	1	14					
6	Уборная	0,7 и 0,3 коэф.-т учитывающий соотношение для мужчин и женщин соответственно	0,7- для мужчин 1,4- для женщин	0,1		1х1	2	1,2-для мужчин 1,05 -для женщин	Био-туалет
7	Душевые с преддушевой	0,7х25=17,5	0,43	7,5	ПД-4	3,1х8,5	1	26,35	

Потребность в складской площади производится по расчётным нормативам на максимальный объем СМР(580 тыс.руб.- цены 1984 года).

№п/п	Наименование склада	Един. изм.	Норм. един. измерения	Треб.площ.склада,м
8	Закрытые склады	млн.руб. СМР	88	51
9	Открытые складские площадки	млн.руб. СМР	300	240

В состав бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, помещения для обогрева или охлаждения, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с ведомственными норматив-

Изм. № подл.	21.006
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ	Лист
							18

ными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.

Питание и медико-профилактическое обслуживание работающих осуществляется в специально оборудованных под эти цели бытовках.

Порядок и режим питания согласован с ответственным лицом, осуществляющим строительство.

Вода для питьевых нужд работающих поставляется на строительную площадку по договору с водоснабжающей компанией. Для питья в бытовых помещениях предусмотрены кулеры холодной воды.

Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным транспортом в места, согласованные с местной санитарно-эпидемиологической службой.

Источником временного теплоснабжения на период строительства являются радиаторы масляные.

### 11.3 Потребность в электроэнергии

Обеспечение строительства электроснабжением производится от существующего щита ЩР, расположенного на строительной площадке (Приложение А), место расположение уточнить в ППР.

Таблица 4

№	Наименование потребителя электрической энергии	Мощность потребляемая, кВт	Кол-во	Общая потребляемая устройствами мощность
<b>Электродвигатели</b>				
1	Вибратор Энергомаш БВ-71200	2	1	2
2	Электрическая трамбовка Wacker Neuson BS 70-2i	2	1	2
	Ручная электрическая машина (перфоратор)	2	1	2
	Ручная электрическая машина с отрезным кругом	2	1	2
	Лебедка электрическая ТЛ-9	7,5	1	7,5
	Итого			15,5
<b>Внутреннее освещение</b>				
3	Площадь бытовых помещений	0,015	76,8	1,5
<b>Наружное освещение</b>				
4	Площадь строительной площадки, га	0,02	4,5	0,09
<b>Сварочные трансформаторы</b>				
5	Сварочные трансформаторы	10	2	20

Потребность в электроэнергии, кВт · А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

$$P = L_x \left( \frac{K_1 P_m}{\cos E_1} + K_3 P_{ог} + K_4 P_{он} + K_5 P_{г} \right),$$

$$P = 1,05 \times (0,5 \times 15,5 / 0,7 + 1,5 \times 0,8 + 0,09 \times 0,9 + 20 \times 0,6) = 25 \text{ кВт}$$

где  $L_x = 1,05$  - коэффициент потери мощности в сети;

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	21.006				
Взам. инв. №					
Подп. и дата					

$P_m$  - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы и т.д.);

$P_{o.v}$  - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

$P_{o.n}$  - то же, для наружного освещения объектов и территории;

$P_{св}$  - то же, для сварочных трансформаторов;

$\cos E_1 = 0,7$  - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

$K_1 = 0,5$  - коэффициент одновременности работы электромоторов;

$K_3 = 0,8$  - то же, для внутреннего освещения;

$K_4 = 0,9$  - то же, для наружного освещения;

$K_5 = 0,6$  - то же, для сварочных трансформаторов.

#### Расчет количества прожекторов:

$$N = p \times E \times S / P_{л} = 0,4 \times 3 \times 45360 / 1000 = 54 \text{ прожектора по } 1 \text{ кВт}$$

Где:  $p$  – удельная мощность при освещении прожекторами ПЗС-35 принимаем 0,4

$E$  – освещенность в лк, принимаем 3лк, для главных проездов и проходов.

$S$  – площадь освещаемой территории

$P_{л}$  – мощность прожектора в Вт.

Обеспечение сжатым воздухом производится от передвижного компрессора ЗИФ-ПВ-6/0,7.

Доставка кислорода, пропана и других технологических газов на строительную площадку производится на автомашинах в баллонах, устанавливаемых в передвижных раздаточных станциях. Для их хранения на объекте предусмотреть специальную будку.

#### 11.4 Водоотведение, водопотребление для строительства.

Обеспечение строительства водой предусматриваются от существующих сетей (от существующего колодца) на территории строительной площадки. (Приложение А), место расположение уточнить в ППР.

Вода для питья рабочих на площадке привозная бутилированная. Качество воды должно соответствовать СанПиН 1.2.3685-21.

Потребность  $Q_{тр}$  в воде определяется суммой расхода воды на производственные  $Q_{пр}$  и хозяйственно-бытовые  $Q_{хоз}$  нужды и противопожарные нужды:

$$Q_{тр} = Q_{пр} + Q_{хоз} + Q_{пож} = 0,12 + 0,29 + 5 = 5,41 \text{ л/с}$$

Расход воды на производственные потребности, л/с:

$$Q_{пр} = K_n \frac{q_n \Pi_n K_{ч}}{3600t},$$

$$Q_{пр} = 1,2 \times (500 \times 4 \times 1,5 / 3600 \times 8) = 0,12 \text{ л/с}$$

где  $q_n = 500$  л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, мытье машин и

т.д.);

$\Pi_n = 4$  - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

$K_{ч} = 1,5$  - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

$t = 8$  ч - число часов в смене;

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		20

$K_H = 1,2$  - коэффициент на неучтенный расход воды.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

0185S10-06036

$$Q_{\text{хоз}} = \frac{q_x \Pi_p K_H}{3600t} + \frac{q_d \Pi_d}{60t_1},$$

$$Q_{\text{хоз}} = 15 \times 31 \times 2 / 3600 \times 8 + 30 \times 24 / 60 \times 45 = 0,29 \text{ л/с}$$

где  $q_x = 15$  л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

$\Pi_p = 31$  - численность работающих в наиболее загруженную смену;

$K_H = 2$  - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

$q_d = 30$  л - расход воды на прием душа одним работающим;

$\Pi_d$  — 24 численность пользующихся душем (до 80 %  $\Pi_p$ );

$t_1 = 45$  мин - продолжительность использования душевой установки;

$t = 8$  ч - число часов в смене.

Расход воды для пожаротушения на период строительства  $Q_{\text{пож}} = 5$  л/с.

В качестве туалетов использовать биотуалеты.

Вывоз хозяйственно-бытовых стоков осуществляется ассенизационной машиной непосредственно из биотуалетов по мере наполнения сети хоз. бытовой канализации.

При разработке ППР потребность в воде уточняется.

#### 11.5. Расчёт потребности в сжатом воздухе

Сжатый воздух на строительной площадке необходим для обеспечения работы аппаратов (в т. ч. отбойных молотков, перфораторов, пневмотрамбовок, ручного пневматического инструмента и т. д.).

Обеспечение сжатым воздухом производится от передвижного компрессора ЗИФ-ПВ-6/0,7.

Доставка кислорода, пропана и других технологических газов на строительную площадку производится на автомашинах в баллонах, устанавливаемых в передвижных раздаточных станциях. Для их хранения на объекте предусмотреть специальную будку.

При разработке ППР потребность в сжатом воздухе уточняется.

#### 11.6 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспортных средствах

Марки машин и механизмов для выполнения монтажных работ подобраны исходя из максимального веса и габаритов строительных конструкций.

Потребность в строительных машинах, механизмах и средствах автотранспорта определена, исходя из объемов работ и эксплуатационной производительности машин и приведена в таблице 6.

Таблица 5 – Потребность в строительных машинах и средствах автотранспорта

№п/п	Наименование	Характеристика	Марка механизма	Кол-во
Землеройные и дорожные машины				
1.	Экскаватор одноковшовый	Мощность – 128кВт	TEREX TX210NLC	1
2.	Экскаватор одноковшовый	Мощность – 99кВт	ЭО-4121Б	1
3.	Бульдозер	Мощность 132 кВт	Б10М 1	1
4.	Каток	Мощность – 110 кВт	ДУ-84 1	1
6	Виброкаток		ДУ-39	1

Изм. № подл.	21.006
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

21.006-АКАД-ПОС. ТЧ

Лист

21





Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с кранами и назначенного приказом руководителя организации.

Ответственные за производство погрузочно-разгрузочных работ проверяют исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъясняют работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материалов, подаваемых к погрузке (разгрузке).

Машинисты грузоподъемных машин и стропальщики должны быть обучены способам правильной строповки и зацепки грузов.

Грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания. Грузозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), снабжаются паспортом.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

Подъем контейнеров и ящиков с оборудованием без сведения о массе и способе их строповки, а также железобетонных и бетонных изделий, не имеющих маркировки и указаний о фактической массе, запрещается. Перемещение груза неизвестной массы производится только после определения его фактической массы.

Перемещение мелкоштучных грузов производится в специально для этого предназначенной таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. Подъем кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить при погрузке в транспортное средство и разгрузке его на землю.

При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, стойки или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в т.ч. стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания, конструкции или оборудования, это требование должно также выполняться при опускании и перемещении груза.

Перемещение длинномерных грузов при производстве погрузочно-разгрузочных работ в стесненных условиях следует производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота.

### **13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов**

Контроль качества строительных и монтажных работ осуществляется согласно СП 48.13330.2019 специальными службами, привлекаемыми строительной организацией. Контроль качества является комплексным и включает в себя:

- входной контроль качества материалов, оборудования, конструкций, изделий, предназначенных для использования в строительстве, осуществляется работниками службы снабжения, специалистами лабораторий контроля качества и ИТР линейных технических потоков; при этом необходимо проверить наличие паспорта, сертификата, соответствие указанных в паспорте и фактических параметров оборудования, а также отсутствие механических повреждений, фиксирующих устройств, соответствие качества требованиям стандартов и технических условий или утвержденным образцам;

- послеоперационный контроль осуществляют бригадиры линейных бригад и ИТР линейных технических потоков на всех стадиях строительства, а специалистами лабораторий контроля качества производят выборочный послеоперационный контроль;

- приёмочный контроль осуществляется после завершения определенных этапов работ ИТР линейных технических потоков и специалистами лабораторий контроля качества.

Основными задачами контроля качества являются:

- обеспечение соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проекту и требованиям действующих нормативных документов;

- соблюдение сроков строительства;

- предупреждение брака и дефектов в процессе производства работ;

- обеспечение входного контроля рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудо-

Изм. № подл.	21.006
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ	Лист
							23

дования;

– освидетельствование скрытых работ и составления акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ;

– запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях;

– соблюдение правил безопасности и охраны труда.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приёмки этих конструкций.

Все строительно-монтажные подразделения, приступающие к возведению объектов, должны быть аттестованы (в установленном порядке) на право производства работ в данной сфере деятельности.

Контроль качества осуществляется:

представителями органов государственного контроля и надзора (Государственного архитектурно-строительного надзора, Госгортехнадзора, Госэнергонадзора, Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора и др.);

- представителями вышестоящих организаций заказчика и подрядчика, инспектирующими строительство;

- представителями проектных организаций (авторским надзором);

- комплексными комиссиями в составе представителей заказчика и подрядных организаций;

- представителями заказчика (техническим надзором за строительством);

- персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством работ, бригадирами и звеньевыми, строитель

Службы, отвечающие за качество строительства, до начала работ на объекте получают в установленном порядке аккредитацию на право осуществлять эти функции в требуемом объеме. При отсутствии собственной службы качества строительная организация вправе привлечь на договорной основе соответствующую службу извне при условии наличия у неё соответствующей аккредитации.

Результаты контроля оформлять документально.

Приёмка оборудования (материала) должна осуществляться с учётом того, что правильность укладки его на транспортные средства при отпуске обеспечивает предприятие -изготовитель; ответственность за сохранность в пути - несёт транспортная организация.

Паспорта, сопровождающие изделия, поставляемые потребителю, должны храниться на строительной площадке.

Установка всех элементов в проектное положение может быть обеспечена только правильной инструментальной выверкой монтируемых элементов в процессе монтажа.

#### 14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе исполнительные съёмки являются составной частью производственного контроля качества.

Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приёмочный контроль).

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приёмочном контролях.

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят:

а) приёмка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром закреплённых на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инже-

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	исполнительные съёмки являются составной частью производственного контроля качества.					
				Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приёмочный контроль).					
				Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приёмочном контролях.					
				В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят:					
а) приёмка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром закреплённых на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инже-						21.006-АКАД-ПОС. ТЧ		Лист	
								24	
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата				

нерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией;

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок;

в) составление геодезической части проектов производства работ (ППР) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства;

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых материалов линейному персоналу;

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация восстановления их в случае утраты;

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;

ж) осуществление исполнительных съёмок, составление исполнительной геодезической документации по законченному строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях).

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства возлагаются функции:

а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

в) определения физико-химических характеристик местных строительных материалов;

г) подготовки актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство;

д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;

е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;

з) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приёмке их от исполнителей (бригад, звеньев);

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществлённого контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория даёт по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями.

### **15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования**

Отобразить технологические процессы в ППР и ТК (технологических картах), в границах которых производятся строительно-монтажные работы до технологической готовности.

В проекте производства работ (в рабочей документации) разрабатываются следующие организационно-технологические схемы на основе применения «узлового» метода:

- разбивка на технологические узлы и комплексы работ и их маркировка;

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ						Лист
				Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	

- технологическая взаимосвязка узлов и комплексов работ и их обеспечение;
- последовательность ввода узлов и комплексов работ во времени и увязка с календарным планом строительства;

## 16 Обоснование потребности в жилье и социально -бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Расчёт санитарно-бытовых помещений для рабочих и ИТР выполнен в п.11.2 настоящего проекта организации строительства.

Строительство объекта будет производиться подрядным способом с привлечением специализированных субподрядных организаций.

Вследствие того, что строительная организация, осуществляющая строительство имеет в районе строительства опорные базы и квалифицированные кадры расчет потребной жилой площади не дается. (определяется по результатам тендера). Предполагается, что строительство намечено выполнить силами подрядной организации, базирующейся в г. Глазов. Медицинское обслуживание рабочих осуществляется по месту базирования подрядной организации.

## 17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда и противопожарных мероприятий

До начала работ на объекте подрядная организация должна разработать и утвердить в установленном порядке инструкции по безопасным видам работ, по профессиям, применительно к конкретным условиям производства работ.

При производстве работ необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

СП 49 13330 2010 Безопасность труда в строительстве;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть 2;

РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы;

«Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 833н;

ГОСТ 12.3.002-2014 Процессы производственные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перед началом строительно-монтажных работ все участвующие (ИТР и рабочие строительно-монтажных организаций) должны пройти инструктаж в отделе техники безопасности предприятия.

Приступать к выполнению строительно-монтажных работ без составленного и утвержденного в установленном порядке проекта производства работ (ППР) запрещается.

При составлении ППР и технологических карт на отдельные виды работ необходимо предусмотреть:

- отбор существующих приспособлений для безопасного выполнения работ;
- разработку дополнительных мер безопасности при выполнении работ в зимнее время;
- при совмещении работ по одной вертикали необходимо предусмотреть ограждения и защитные устройства на рабочих местах;
- запроектировать временное эл. силовое снабжение участков работ и их освещения в соответствии с действующими нормами;
- отбор устройств и приспособлений, исключающих опасность поражения электрическим током;
- отбор устройств и приспособлений для безопасной эксплуатации машин и механизмов.

Руководитель работ (начальник участка, прораб и др.) обязан своевременно ознакомить инженерно-технический персонал, бригадиров и всех рабочих с проектом производства работ.

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	новленном порядке проекта производства работ (ППР) запрещается. При составлении ППР и технологических карт на отдельные виды работ необходимо предусмотреть: - отбор существующих приспособлений для безопасного выполнения работ; - разработку дополнительных мер безопасности при выполнении работ в зимнее время; - при совмещении работ по одной вертикали необходимо предусмотреть ограждения и защитные устройства на рабочих местах; - запроектировать временное эл. силовое снабжение участков работ и их освещения в соответствии с действующими нормами; - отбор устройств и приспособлений, исключающих опасность поражения электрическим током; - отбор устройств и приспособлений для безопасной эксплуатации машин и механизмов. Руководитель работ (начальник участка, прораб и др.) обязан своевременно ознакомить инженерно-технический персонал, бригадиров и всех рабочих с проектом производства работ.					
				Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
						21.006-АКАД-ПОС. ТЧ		Лист	
								26	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
21.006	<p>- обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной безопасности на их рабочих местах;</p> <p>- обеспечить исправность и готовность к действию пожарной техники и др. средств пожаротушения, находящихся в колонне;</p> <p>- обеспечить наличие исправных средств связи;</p> <p>- обеспечить исправное состояние дорог, проездов и путей следования пожарной техники на участок;</p> <p>- обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара.</p> <p>Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также смазочные материалы следует хранить в отдельных помещениях в закрытой таре. Около мест хранения горючих и смазочных материалов должны вывешиваться предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запрещается пользоваться открытым огнём в радиусе 50 м от мест хранения ГСМ.</p> <p>Газовые баллоны следует хранить в закрытых хорошо проветриваемых помещениях, удаленных от жилых и производственных помещений не менее чем на 20 м. Пустые баллоны следует хранить отдельно</p>							
							21.006-АКАД-ПОС. ТЧ	Лист
								27
	Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		



- назначить (при необходимости) наблюдающих и определить их местонахождение на объекте,
- провести первичный (текущий) инструктаж по технике безопасности, обратив особое внимание на специфические особенности предстоящих работ. При выполнении работ на территории (в помещении) действующего предприятия для проведения первичного инструктажа следует привлекать ответственное должностное лицо данного предприятия;

- допустить бригаду к работе, сделав соответствующую запись в наряде-допуске на производство работ

Ежедневно, перед началом работ, ответственный исполнитель работ обязан:

- проверить комплектность и исправность личного снаряжения каждого члена группы (бригады) и изъять из употребления снаряжение, не соответствующее требованиям безопасности.

- допуск к работе на высоте с неисправным или не прошедшим испытания или разукomплектованным СИЗ запрещается,

- проверить исправность и прочность закрепления механизмов, блоков, проводов и кабелей, используемых на высоте,

- проверить у всех исполнителей работ наличие индивидуальных средств защиты, их исправность и соответствие виду предстоящих работ или производственных процессов;

- проверить и при отсутствии установить ограждение опасной зоны и наличие предупредительных плакатов,

- определить, исходя из конкретных условий, количество и безопасное местонахождение сигнальщиков и расставить их по местам (при отсутствии ограждения рабочей зоны);

- опросить всех исполнителей работ о самочувствии и провести с ними текущий инструктаж по безопасному выполнению конкретных производственных операций и взаимодействию на высоте. Если кто-либо из исполнителей работ пожаловался на недомогание, допускать его к работе на высоте запрещается.

Перед подъемом на высоту все исполнители работ, в том числе бригадиры, обязаны:

- проверить исправность и удобство пользования СИЗ, проверить наличие, комплектность и исправность индивидуальных средств защиты;

- уточнить у своего непосредственного руководителя вопросы, возникшие при ознакомлении с технической документацией и при проведении инструктажа по безопасности труда .

При нахождении на высоте работник (исполнитель) обязан:

- выполнять только те технологические операции, которые предусмотрены заданием, а также указания ответственного исполнителя работ;

- соблюдать правила страховки;

- обо всех нештатных ситуациях немедленно ставить в известность ответственного исполнителя работ и действовать по его указаниям;

- не применять недозволенных и непредусмотренных технологией приемов работы;

- не вести работы под незакрепленными конструкциями,

- не выполнять работы под другим исполнителем, расположенным на более высокой отметке за исключением особых случаев с разрешения ответственного исполнителя;

- не приближаться к находящимся под напряжением проводам и токоведущим частям оборудования на опасное расстояние, определенное в технической документации

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий:

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
21.006		

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ	Лист
							29

- технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места); разработка и утверждение технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

- Без удостоверения о допуске к работам на высоте работников не допускать к выполнению работ на высоте.

Обеспечение рабочих спецодеждой и индивидуальными средствами защиты

Все рабочие на строительной площадке должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими отраслевыми нормами, а так же должны в рабочем порядке проходить медицинский осмотр в лицензированной медицинской организации.

Спецодежда электрика может выглядеть в виде обычного хлопчатобумажного комбинезона и рабочей обуви. При работе с электрическим током напряжением больше 300 вольт в обязательном порядке должны использоваться резиновые бахилы, диэлектрические перчатки, резиновый коврик.

Спецодежда сварщика - куртка, штаны, рукавицы, выполненные из брезента в различных сочетаниях: брезент с огнеупорной пропиткой, брезент со вставками из спилка или один спилкок. Обувь – на огнеупорной подошве. Для защиты лица и головы от попадания искр необходимо использовать специальный щиток и каску - шлем.

Разнорабочим и подсобным рабочим в дополнение к стандартной "основе" необходимо иметь респираторы, рукавицы, каски.

Для монтажных работ и работ, производимых на высоте кроме специального снаряжения (монтажных и страховочных поясов, подвесных систем, различных креплений, веревок и т.д.) необходима специализированная обувь с поддержкой голени.

Перед началом грузоподъемных работ грузоподъемным краном необходимо выделить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы. Границы опасных зон определяются местами, над которыми происходит перемещение груза, высотой подъема и возможного падения груза, радиусом отлёта груза при его падении.

Границы опасных зон вблизи работы грузоподъемного крана, принять от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемой конструкции с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлёта груза при его падении (СП 49 13330 2010, Приложение Г).

Границы опасной зоны возможного падения груза при монтаже балок коровника определяется согласно СНиП 12-03-2001 по формуле:  $R_p = 0,5B_g + L_g + X$ , где  $B_g$  - наименьший габарит перемещаемого груза,  $L_g$  - наибольший габарит перемещаемого груза,  $X$  - минимальное расстояние отлета груза (принимается 4 м см. прилож. Г табл. 1).

$$R_p = 0,5B_g + L_g + X = 0,4 \cdot 0,5 + 11,0 + 4 \approx 15 \text{ м.}$$

Максимальный радиус опасной зоны возможного падения груза ( $L \approx 11,0$  м) принимаем 15,0 м.

Границы опасной зоны возможного падения груза при монтаже прогонов покрытия определяется согласно СНиП 12-03-2001 по формуле:  $R_p = 0,5B_g + L_g + X$ , где  $B_g$  - наименьший габарит перемещаемого груза,  $L_g$  - наибольший габарит перемещаемого груза,  $X$  - минимальное расстояние отлета груза (принимается 0,5 м см. прилож. Г табл. 1).

$$R_p = 0,5B_g + L_g + X = 0,5 \cdot 0,25 + 6,0 + 3,5 \approx 9,625 \text{ м.}$$

Максимальный радиус опасной зоны возможного падения груза (прогон покрытия  $L \approx 6,0$  м) принимаем 10,0 м.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выносить габариты груза за пределы ограждения строительной площадки.

Инв. № подл.	21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №	прилож. Г табл. 1).					
				Rp=0,5Bg+Lг+X=0,4*0,5+11,0+4 ≈ 15 м.					
				Максимальный радиус опасной зоны возможного падения груза ( L ≈ 11,0 м) принимаем 15,0 м.					
				Границы опасной зоны возможного падения груза при монтаже прогонов покрытия определяется согласно СНиП 12-03-2001 по формуле: Rp=0,5Bg+Lг+X, где Bг - наименьший габарит перемещаемого груза, Lг - наибольший габарит перемещаемого груза, X - минимальное расстояние отлета груза (принимаем 0,5 м см. прилож. Г табл. 1).					
				Rp=0,5Bg+Lг+X=0,5*0,25+6,0+3,5≈9,625 м.					
				Максимальный радиус опасной зоны возможного падения груза (прогон покрытия L≈6,0 м) принимаем 10,0 м.					
				ЗАПРЕЩАЕТСЯ выносить габариты груза за пределы ограждения строительной площадки.					





Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП 1.04.03-85\* часть глава 2, раздел «Б» п.1. строительство «Товарный комплекс ферма молочного направления» и принимается 12 месяцев в т.ч. подготовительный период - 1 месяц.

**21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надёжность таких зданий и сооружений**

Участок строительства не застроен. Здания, находящиеся в непосредственной близости от строящихся объектов, отсутствуют.

В связи с тем, что строительство ведется на свободной от застройки территории, мероприятия по организации мониторинга не требуются.

Инв. № подл. 21.006	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	21.006-АКАД-ПОС. ТЧ				Лист
										32








## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

По требуемым характеристикам (минимальная высота подъема 7 м, требуемый вылет 14,0 м) для монтажа выбираем автомобильный кран КС- 65715-1 "Галичанин" грузоподъемностью 50 т с длиной стрелы не менее 14 м. Грузоподъемность выбранного крана при вылете 14,0 м составит 9,6 т при требуемой грузоподъемности 8,25 т.

## Экспликация временных зданий и сооружений

21.006-АКАД-ПОС.ГЧ

«Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура Глазовского района УР»

Стадия	Лист	Листов
П	2	

M1:1000

A1

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

21.006



Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Коровник на 566 голов	проект.
2	Пожарные резервуары	проект.
3	Пожарные резервуары	сущ.



## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА


[illegible]

### Примечание

Календарный график разработан с относительной календарной шкалой без привязки к началу года

Продолжительность строительства принята в соответствии со СНиП1.04.03-85\*

Расчет приведен в пояснительной записке.

						21.006-АКАД-ПОС.ГЧ		
						«Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура Глазовского района УР»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндрк	Подпись	Дата			
Разработал	Дёмина					Стация	Лист	Листов
Проверил	Вавилов					П	3	
						 Академия Строительства		
Н. контроль	Вавилов							
ГИП	Вавилов							
Календарный план строительства								


**Общество с ограниченной ответственностью «Чура»**

427631, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д. 2а

Тел /факс (34141) 97-822, тел. (341-41) 97-810

ОКПО 03723414, ОГРН 1061837014458, ИНН 1837002157, КПП 183701001

р/с 40702810968090100754, Удмуртское отделение 8618 Западно-Уральского банка

СБРФ г.Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

15.03.2022г.

№ 48

**Директору**
**ООО «Академия строительства»**
**А.С. Широкову**

справка

ООО «Чура» Глазовского района направляет, технические условия на электроснабжение и водоснабжение на период строительства объекта **«Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура Глазовского района Удмуртской Республики.»**

Подключение к сетям:

- электроснабжение произвести от существующего щита ЦР, со свободного авт. выключателя, расположенного на территории строительной площадке.

- водоснабжение произвести от существующего колодца, находящегося на территории строительной площадке.

Директор ООО «Чура»



Е.М. Егорова


**Общество с ограниченной ответственностью «Чура»**

427631, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д. 2а

Тел./факс (34141) 97-822, тел. (341-41) 97-810

ОКПО 03723414, ОГРН 1061837014458, ИНН 1837002157, КПП 183701001

 р/с 40702810968090100754, Удмуртское отделение 8618 Западно-Уральского банка СБРФ  
 г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

15.03.2022г.

№ 46

 Директору  
 ООО «Академия строительства»  
 А.С. Широкову

**СПРАВКА**

Настоящая справка дана о том, что при разработке проектной документации по объекту: **«Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура, Глазовского района УР»** плодородный слой почвы убирается, часть которого используется для благоустройства территории фермы, часть распределяется по полям.

Директор ООО «Чура»:



Е.М. Егорова



# Общество с ограниченной ответственностью «Чура»

427631, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д. 2а

Тел /факс (34141) 97-822, тел. (341-41) 97-810

ОКПО 03723414, ОГРН 1061837014458, ИНН 1837002157, КПП 183701001

р/с 40702810968090100754, Удмуртское отделение 8618 Западно-Уральского банка

СБРФ г.Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

15.03.2022г.

№

Директору  
ООО «Академия строительства»  
А.С. Широкову

## Справка

ООО «Чура» Глазовского района сообщает, что для строительства объекта «Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура Глазовского района Удмуртской Республики.» основные строительные материалы будут поставляться из г. Глазов Удмуртской Республики, расположенного на расстоянии (16 км.)



Директор ООО «Чура»



Е.М. Егорова





# Общество с ограниченной ответственностью «Чура»

427631, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д. 2а

Тел./факс (34141) 97-822, тел. (341-41) 97-810

ОКПО 03723414, ОГРН 1061837014458, ИНН 1837002157, КПП 183701001

р/с 40702810968090100754, Удмуртское отделение 8618 Западно-Уральского банка СБРФ  
г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

Директору  
ООО «Академия строительства»  
А.С. Широкову

15.03.2022г.

№ 47

## СПРАВКА

Сообщаю, что для строительства объекта: «Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура, Глазовского района УР» щебень, ПГС будут доставляться из г. Глазов УР, расположенного на расстоянии 17 км.

← Искать вдоль маршрута

Подробный маршрут

23 мин Прямые 8,7 км  
17,2 км, если по прямой 13 км

● Чура

↑ прямо

↙ налево

4,0 км М. Шаймарьянов ул.

↙ налево

5,0 км Д. Шаймарьянов ул.

↘ направо

3,0 км Д. Шаймарьянов ул.

↘ направо

2,0 км Д. Шаймарьянов ул.

↘ налево

1,0 км Д. Шаймарьянов ул.

↘ направо

1,0 км Д. Шаймарьянов ул.

○ круговое движение

4 м. Свезд

1,0 км Д. Шаймарьянов ул.



© Яндекс. Ресурсы. Ресурсы. Редактировать карту

Директор ООО «Чура» :



Е.М. Егорова


**Общество с ограниченной ответственностью «Чура»**

427631, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д. 2а

Тел./факс (34141) 97-822, тел. (341-41) 97-810

ОКПО 03723414, ОГРН 1061837014458, ИНН 1837002157, КПП 183701001

 р/с 40702810968090100754, Удмуртское отделение 8618 Западно-Уральского банка СБРФ  
 г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

№ 50

**Директору  
 ООО «Академия строительства»**

На

от

**А.С. Ширококову**

№

**Справка**

ООО «Чура» Глазовского района при проектировании «Коровника на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура Глазовского района УР» сообщает о том, что пожарная часть 17 ПЧ ФГКУ «2 ОФПС по Удмуртской Республике» расположена по адресу: УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, 14, время прибытия к месту вызова не более 20 минут.

Директор ООО «Чура» :



Е.М. Егорова



### Общество с ограниченной ответственностью «Чура»

427631, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д. 2а

Тел /факс (34141) 97-822, тел. (341-41) 97-810

ОКПО 03723414, ОГРН 1061837014458, ИНН 1837002157, КПП 183701001

р/с 40702810968090100754, Удмуртское отделение 8618 Западно-Уральского банка СБРФ  
г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601


23.12.2021г.

№ 10

Директору  
ООО «Академия строительства»  
А.С. Ширококову

### Справка

ООО «Чура» Глазовского района для проектирования «Коровника на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура Глазовского района УР» сообщает о том, что по утилизации ТБО и строительного мусора заключен договор № ТКО0004732 от 13 мая 2019г. с ООО «Спецавтохозяйство.(16км)



Директор ООО «Чура» :



Е.М. Егорова



# Общество с ограниченной ответственностью «Чура»

427631, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура, ул. Центральная, д. 2а  
Тел /факс (34141) 97-822, тел. (341-41) 97-810

ОКПО 03723414, ОГРН 1061837014458, ИНН 1837002157, КПП 183701001

р/с 40702810968090100754, Удмуртское отделение 8618 Западно-Уральского банка СБРФ  
г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

Директору  
ООО «Академия строительства»  
А.С. Широкову

15.03.2022г.

№

## СПРАВКА

Настоящая справка дана о том, что при разработке проектной документации по объекту: «Коровник на 566 голов с роботизированной системой доения в д. Чура, Глазовского района УР» излишний грунт со строительной площадки вывозится за территорию на расстоянии до 2 км.

Директор ООО «Чура» :



Е.М. Егорова