

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТЕЛӘЧЕ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ

Жаваплылыгы чиклэнгән

Алан ширкәте
422085, Алан авылы
Тел. 8/(84360)54-1-18

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Общество с ограниченной
ответственностью

«Алан»

ТЮЛЯЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

422085, д. Алан
Тел.8(84360)54-1-18

Исх № 187 от 04.09.2023

Директору
ООО ПСК «Инжиниринг»
Торопову С.В.

Уважаемый Сергей Владимирович!

При строительстве объекта молочно-товарная ферма на 1000 голов дойного стада КРС, расположенная вблизи с. Балыклы Тюлячинского района Республики Татарстан просим согласовать замену отделки цоколя из профнастила предусмотренного проектом, на полиуретановый грунт для бетона «Элакор-ПУ» рал 7024 (цвет кровли) на следующих объектах строительства:

- Проект 1091.19-КР2.ГЧ «Коровник №2 на 500 голов (поз.2 по ПЗУ). Первый этап строительства» - деталь устройства отмостки и отделки цоколя лист 17;
- Проект 1091.19-КР3.ГЧ «Доильно-молочный блок с галереей (поз. 3 по ПЗУ). Первый этап строительства» - деталь устройства отмостки и отделки цоколя лист 17.
- Проект 1091.19-КР2.ГЧ «Коровник №2 на 500 голов (поз.2 по ПЗУ). Первый этап строительства» - деталь устройства отмостки и отделки цоколя лист 17 – заменить внутренний нащельник на отлив из раствора М150
- Проект 1091.19-КР3.ГЧ «Доильно-молочный блок с галереей (поз. 3 по ПЗУ). Первый этап строительства» - деталь устройства отмостки и отделки цоколя лист 17 – заменить внутренний нащельник на отлив из раствора М150

Директор ООО «Алан»



Фасхетдинов А.Х.